


C.2.2 Remite a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre el grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos, que reciben las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios

| MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLIO SISTEMA SHCP | Nº. DE OBRAS | Nº. DE OBRAS | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
| PUE230100229843 | 118046 | 23011 | GASTOS INDIRECTOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA | CUAPIAXTLA DE MADERO | \$ 319,650.39 | \$ 795,103.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0 | |
| PUE230100229847 | 118048 | 23006 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RENACIO ALDAMA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO EXISTENTE EN LA COLONIA HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. | CUAPIAXTLA DE MADERO | \$ 202,348.85 | \$ 201,824.65 | \$ 201,824.65 | \$ 101,824.65 | \$ 201,824.65 | \$ 201,824.65 | \$ 201,824.65 | 100% | 100% | 300 ml | ML |
| PUE2301002297460 | 12800 | 23003 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0+000.00 AL 1+481.36 CAMINO ORDIZCO EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. | CUAPIAXTLA DE MADERO | \$ 795,103.30 | \$ 788,167.32 | \$ 788,167.32 | \$ 788,167.32 | \$ 788,167.32 | \$ 788,167.32 | \$ 788,167.32 | 100% | 100% | 7775.91 m2 | M2 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTAMUN | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLIO SISTEMA SHCP | Nº. DE OBRAS | Nº. DE OBRAS | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
| | 23029 | | CONSTRUCCION DE CUERPO DIGITAL EN AREA DE COMEDOR DEL BACHILLERATO DIGITAL No. 18 EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA | MIGUEL NEGRETE | \$ 986,838.53 | \$ 986,838.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 54% | 60% | 0 | |