



12 DE ENERO DE 2024

OFICIO No. MQP/DC/XXX/2023

**C. CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ  
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**A T E N T A M E N T E**  
**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**C. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA**



**MUNICIPIO DE CUAPIXTLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES (4to Trimestre 2023)**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	1	0.00	0	1	
	2do. Trimestre	12.50	1	8	33.33	1	3	
	3er. Trimestre	6.25	1	16	16.67	1	6	
	4to. Trimestre	5.56	1	18	5.56	1	18	

**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	1	1	100.00	1	1	
	2do. Trimestre	87.50	7	8	66.67	2	3	
	3er. Trimestre	87.50	14	16	66.67	4	6	
	4to. Trimestre	88.89	16	18	72.22	13	18	

**Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	1	0.00	0	1	
	2do. Trimestre	0.00	0	8	0.00	0	3	
	3er. Trimestre	6.25	1	16	16.67	1	6	
	4to. Trimestre	5.56	1	18	22.22	4	18	

**INDICADORES (4to Trimestre 2023)**

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

**Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	1,559,762.66	9,358,576.00	16.67	1,559,762.66	9,358,576.00	
	2do. Trimestre	41.67	3,899,406.65	9,358,576.00	41.67	3,899,406.65	9,358,576.00	
	3er. Trimestre	66.67	6,239,050.64	9,358,576.00	66.67	6,239,050.64	9,358,576.00	
	4to. Trimestre	100.00	9,358,576.00	9,358,576.00	100.00	9,358,576.00	9,358,576.00	

**Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	9,358,576.00	9,358,576.00	100.00	9,358,576.00	9,358,576.00	

**Índice en el Ejercicio de Recursos**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	0.00	0.00	9,358,576.00	0.00	0.00	9,358,576.00	
	2do. Trimestre	41.67	3,899,406.65	9,358,576.00	15.41	1,441,943.84	9,358,576.00	
	3er. Trimestre	66.67	6,239,050.64	9,358,576.00	24.12	2,257,280.08	9,358,576.00	
	4to. Trimestre	100.00	9,358,576.00	9,358,576.00	100.00	9,358,576.00	9,358,576.00	

**Índice de Dependencia Financiera**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	3.65	3,899,406.65	1,068,775.66	2.32	3,899,406.65	1,682,931.26	
	4to. Trimestre	4.38	9,358,576.00	2,137,551.31	3.41	9,358,576.00	2,743,492.60	

**Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	6.38	16,205,098.54	15,232,727.00	10.02	20,883,614.63	18,980,885.25	Actualizo inversión.



**MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2023**

<b>FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)</b>															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2302022 29845	118046	23011	GASTOS INDIRECTOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 319,650.39	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	100%	100%	2 PROY	
PUE2304022 97719	340885	23008	REHABILITACION DE CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE ENTRE PANTEON MUNICIPAL Y CALLE SAN LORENZO; Y DE CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE Y CAMINO OROZCO, EN LA COLONIA EL NIÑO DEL, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 612,385.96	\$ 612,385.96	\$ 612,385.96	\$ 612,385.96	\$ 612,385.96	\$ 612,385.96	\$ 612,385.96	100%	100%	4365.86 M2	
PUE2304022 97734	340952	23010	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 207,514.44	\$ 207,514.44	\$ 207,514.44	\$ 207,514.44	\$ 207,514.44	\$ 207,514.44	\$ 207,514.44	100%	100%	50 PZA	
PUE2304023 17200	423604	23013	INGENIERIA PARA REPOSICION DE GASTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA PUEBLA - XALAPA Y FIN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 1,157,379.36	\$ 1,157,379.36	\$ 1,157,379.36	\$ 1,157,379.36	\$ 1,157,379.36	\$ 1,157,379.36	\$ 1,157,379.36	100%	100%	1 POZO	
PUE2303022 63482	241600	23019	BANQUETAS CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO Y CALLE CALLE TERRAPLEN EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 720,707.44	\$ 796,204.22	\$ 796,204.22	\$ 796,204.22	\$ 796,204.22	\$ 796,204.22	\$ 796,204.22	100%	100%	1300 M2	
PUE2304023 11526	398253	23014	RECONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%	100%	7000 M2	
PUE2304022 97741	340975	23020	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANTA CARIDAD DEL COBRE ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE SANTA GERTRUDIS EN LA COLONIA EL NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 207,661.61	\$ 207,661.61	\$ 207,661.61	\$ 207,661.61	\$ 207,661.61	\$ 207,661.61	\$ 207,661.61	100%	100%	4 PZA	
PUE2304022 97745	340989	23015	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 16 DE FEBRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, EN LA COLONIA SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 189,499.40	\$ 189,499.40	\$ 189,499.40	\$ 189,499.40	\$ 189,499.40	\$ 189,499.40	\$ 189,499.40	100%	100%	4 PZA	
PUE2304022 97738	340962	23016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MARIANO VELEZ Y CAMINO A SAN JUAN, EN LA COLONIA SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 205,302.17	\$ 205,302.17	\$ 205,302.17	\$ 205,302.17	\$ 205,302.17	\$ 205,302.17	\$ 205,302.17	100%	100%	4 PZA	
PUE2304022 97743	340979	23017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ EN EL BARRIO DIVINO SALVADOR, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 138,600.88	\$ 138,600.88	\$ 138,600.88	\$ 138,600.88	\$ 138,600.88	\$ 138,600.88	\$ 138,600.88	100%	100%	3 PZA	
PUE2304022 97748	340993	23022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PINO SUAREZ NORTE ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 212,705.30	\$ 212,705.30	\$ 212,705.30	\$ 212,705.30	\$ 212,705.30	\$ 212,705.30	\$ 212,705.30	100%	100%	3 PZA	
PUE2304022 97751	340996	23023	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA LA PAZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	MIGUEL NEGRETE	\$ 222,973.81	\$ 222,973.81	\$ 222,973.81	\$ 222,973.81	\$ 222,973.81	\$ 222,973.81	\$ 222,973.81	100%	100%	5 PZA	
PUE2304023 11521	398242	23025	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA SAN MAURICIO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 214,849.31	\$ 214,849.31	\$ 214,849.31	\$ 214,849.31	\$ 214,849.31	\$ 214,849.31	\$ 214,849.31	100%	100%	5 PZA	
PUE2304023 11513	398202	23026	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON SUR ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 116,727.36	\$ 116,727.36	\$ 116,727.36	\$ 116,727.36	\$ 116,727.36	\$ 116,727.36	\$ 116,727.36	100%	100%	5 PZA	



**MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2023**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402311518	398212	23031	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN CAMINO EXISTENTE ENTRE CALLE PINO SUAREZ SUR Y CAMINO EXISTENTE EN LA COLONIA HERMOSILLO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 1,735,302.16	\$ 1,735,302.16	\$ 1,735,302.16	\$ 1,735,302.16	\$ 1,735,302.16	\$ 1,735,302.16	\$ 459,884.66	1%	27%	9060.22 M2	
PUE230402313532	408805	23033	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO EXISTENTE EN LA COLONIA HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 1,828,234.66	\$ 1,837,227.66	\$ 1,837,227.66	\$ 1,837,227.66	\$ 1,837,227.66	\$ 1,837,227.66	\$ 613,269.43	0	0	1826 M2	

**FORTAMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202236201	23009	CONSTRUCCION DE CUBIERTA LIGERA EN AREA DE COMEDOR DEL BACHILLERATO DIGITAL No. 18 EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	MIGUEL NEGRETE	\$ 997,372.92	\$ 997,372.92	\$ 997,372.92	\$ 997,372.92	\$ 997,372.92	\$ 997,372.92	\$ 997,372.92	100.0%	100.0%	180 M2	
PUE230302271667	23012	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR CAIC, CON CCT 21EJN1226E, UBICADO EN CALLE ALLENDE S/N, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	\$ 106,214.20	\$ 106,214.20	\$ 106,214.20	\$ 106,214.20	\$ 106,214.20	\$ 106,214.20	\$ 106,214.20	100.0%	100.0%	1107.11 M2	
PUE230402340163	23024	CONSERVACION DE CAMELLON UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	\$ 683,250.18	\$ 683,250.18	\$ 683,250.18	\$ 683,250.18	\$ 683,250.18	\$ 683,250.18	\$ 683,250.18	100.0%	100.0%	1164.08 M2	
PUE230402340177	23032	REHABILITACION DE LAS OFICINAS Y DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN LOS EDIFICIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL DIF DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	\$ 917,319.12	\$ 917,319.12	\$ 917,319.12	\$ 917,319.12	\$ 917,319.12	\$ 917,319.12	\$ 917,319.12	100.0%	100.0%	2828.05 M2	
PUE230402340184	23021	ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	\$ 1,353,518.54	\$ 1,353,518.54	\$ 1,353,518.54	\$ 1,353,518.54	\$ 354,319.53	\$ 354,319.53	\$ 354,319.53	100.0%	26.2%	36 PZA	
PUE230402340196	23028	CONSERVACION DE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CADENAMIENTO 0+940.00; CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CADENAMIENTO 0+940.00 Y CADENAMIENTO 1+542.84; CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CADENAMIENTO 0+960.00, CALLE DEL PANTEON ENTRE CADENAMIENTO 0+960.00 AL CADENAMIENTO 1+369.54; CAMINO OROZCO ENTRE CADENAMIENTO 1+369.54 Y CADENAMIENTO 1+918.91, DE LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	\$ 488,477.03	\$ 488,477.03	\$ 488,477.03	\$ 488,477.03	\$ 144,963.98	\$ 144,963.98	\$ 144,963.98	100.0%	29.7%	25641.83 M2	
PUE230402340209	23029	REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	\$ 275,242.30	\$ 275,242.30	\$ 275,242.30	\$ 275,242.30	\$ 82,572.69	\$ 82,572.69	\$ 82,572.69	100.0%	30.0%	272.65 M2	
PUE230402340218	23027	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA EL JAGUEY ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ULTIMA CASA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	\$ 181,077.00	\$ 181,077.00	\$ 181,077.00	\$ 181,077.00	\$ 181,077.00	\$ 181,077.00	\$ 181,077.00	100.0%	100.0%	4 PZA	
PUE230402340234	23030	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROSPERO RAMOS ENTRE CALLE ESMERALDA Y POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	MIGUEL NEGRETE	\$ 534,129.76	\$ 534,129.76	\$ 534,129.76	\$ 534,129.76	\$ 534,129.76	\$ 534,129.76	\$ 534,129.76	100.0%	100.0%	8 PZA	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	38	1	2023	2	33	I	4	FAIS MUNIC	1	9983	0													
21	38	2	2023	2	33	I	4					1	332	319650.39	315000	315000	315000	315000	315000	315000				Pago de proyectos
21	38	2	2023	2	33	I	4					2	612	0	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000				Cancha deportiva.
21	38	2	2023	2	33	I	4					2	613	5775975.88	2867523.85	2867523.85	2867523.85	2867523.85	2867523.85	2867523.85				Red eléctrica, drenaje, agua y pozo.
21	38	2	2023	2	33	I	4			9983		2	614	2202548.24	3661355.94	3661355.94	3661355.94	3661355.94	3661355.94	2229374.05				Calle, banquetas y alumbrado.
21	38	2	2023	2	33	I	4					2	632	2356838.49	2321116.18	2321116.18	2321116.18	2321116.18	2321116.18	1248051.98				Canal agrícola y camino sacacosechas.
21	38	1	2023	2	33	I	5	FORTA MUN DF MUNICIPIO	1	8871.3	0													
21	38	2	2023	2	33	I	5					1	113	780878.7	566112.54	566112.54	566112.54	566112.54	566112.54	566112.54				Sueldo a elementos de seguridad.
21	38	2	2023	2	33	I	5					1	271	313146.07	0	0	0	0	0	0				Uniformes para elementos de seguridad.
21	38	2	2023	2	33	I	5					1	283	77293.28	0	0	0	0	0	0				Radiocomunicación.
21	38	2	2023	2	33	I	5					1	311	4059103.42	2181854.83	2181854.83	2181854.83	2181854.83	2181854.83	2181854.83				Pago de energía eléctrica.
21	38	2	2023	2	33	I	5					1	358	660000	473232.6	473232.6	473232.6	473232.6	473232.6	473232.6				Relleno sanitario.
21	38	2	2023	2	33	I	5					1	523	1100000	1353518.54	1353518.54	1353518.54	1353518.54	1353518.54	354319.53				Cámaras de videovigilancia.
21	38	2	2023	2	33	I	5			8871.3		2	612	1778789.73	2316430	2316430	2316430	2316430	2316430	2103478.93				Rehabilitación salón de la presidencia, centro de asistencia infantil y comedor en bachillerato.
21	38	2	2023	2	33	I	5					2	613	0	715206.76	715206.76	715206.76	715206.76	715206.76	715206.76				Red eléctrica.
21	38	2	2023	2	33	I	5					2	614	0	1171727.21	1171727.21	1171727.21	1171727.21	1171727.21	828214.16				Calle y camellón.
21	38	2	2023	2	33	I	5					1	853	589364.8	589364.8	589364.8	589364.8	589364.8	589364.8	589364.8				CONAGUA y CERESO.