



"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN"

OFICIO No. PRESIDENCIA.297-2022

Asunto: Informe definitivo 2021


**C. ERNESTO ESCAMILLA GARCIA  
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION  
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR**

**PRESENTE:**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2021**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes



**Cuapixtla de Madero, Pue. a 15 de Julio de 2022**

**A T E N T A M E N T E**

**"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**



**C. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE CUAPIXTLA DE MADERO, PUEBLA.**

C.c.p.: Archivo, Control de Gestión,  
Archivo.



MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Informe definitivo	7.14	1	14	6.67	1	15	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Informe definitivo	78.57	11	14	53.33	8	15	

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Informe definitivo	14.29	2	14	40.00	6		





MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES  
 INFORME DEFINITIVO 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Informe definitivo	100.00	6,899,151.00	6,899,151.00	100.00	6,899,151.00	6,899,151.00	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Informe definitivo	100.00	6,899,151.00	6,899,151.00	100.00	6,899,151.00	6,899,151.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Informe definitivo	100.00	6,899,151.00	6,899,151.00	100.00	6,899,151.00	6,899,151.00	
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Informe definitivo	3.41	6899151	2026116	3.59	6899151		

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Gobierno de Puebla  
 Asistente

1921332  
 RECIBIDO  
 F42/SR/CPSE

15 JUN 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	35	1	2021	2	43	1	4	FAS MUNICIPAL	1	1774.08	0														
21	35	2	2021	2	43	1	4					1	642	206478.79	206478.79	206478.79	206478.79	206478.79	206478.79	206478.79				Nacionalización de proyectos, calentadores solares para viviendas del Municipio.	
21	35	2	2021	2	43	1	4					1	441	0	530680	530680	530680	530680	530680	530680				Canjeada.	
21	35	2	2021	2	43	1	4					2	611	806098.5	0	0	0	0	0	0	0				Canjeada.
21	35	2	2021	2	33	1	4			1774.08		2	654	1588774.4	6104802.29	6104802.29	6104802.29	6104802.29	6104802.29	6104802.29				Pavimentos, alumbrado y electrificación. Se aplican rendimientos.	
21	35	2	2021	2	33	1	4					2	623	4238835.31	0	0	0	0	0	0					Cancelada.
21	35	1	2021	2	33	1	5	FORTAMUN DF MUNICIPIO	1	1635.99	0														
21	35	2	2021	2	33	1	5					1	311	1253289.78	1253289.78	1253289.78	1253289.78	1253289.78	1253289.78	1253289.78				Pago de alumbrado público. Se aplican rendimientos.	
21	35	2	2021	2	33	1	5					1	358	429551.7	368518.38	368518.38	368518.38	368518.38	368518.38	368518.38				Pago de relleno sanitario.	
21	35	2	2021	2	33	1	5					2	541	500000	0	0	0	0	0	0					Cancelada.
21	35	2	2021	2	83	1	5					2	612	1653371.74	1653371.99	1653371.99	1653371.99	1653371.99	1653371.99	1653371.99				Unidad de portiva.	
21	35	2	2021	2	33	1	5			1836.99		2	614	2893186.95	3119854.49	3119854.49	3119854.49	3119854.49	3119854.49	3119854.49				Pavimentos, alumbrado y adoquin. Se aplican rendimientos.	
21	35	2	2021	2	33	1	5					2	623	821140.52	0	0	0	0	0	0					Cancelada.
21	35	2	2021	2	33	1	5					2	626	452101.45	0	0	0	0	0	0					Cancelada.
21	35	2	2021	2	33	1	5					1	853	477028.89	505955.55	505955.55	505955.55	505955.55	505955.55	505955.55					CERESO y Conagua.





**MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2021**

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE1100019-80488	170502	CUAPIAXTLA 21-13	RECONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CALLE EMERALDA Y KM 6004 NORTE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUE.	MIGUEL NEGRETE	\$339,560.00	\$339,560.00	\$339,560.00	\$339,560.00	\$339,560.00	\$339,560.00	\$339,560.00	100%	100%	Metros cuadrados de construcción	455	
PUE1100019-80520	170509	CUAPIAXTLA 21-14	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SANTA CLARA Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUE.	MIGUEL NEGRETE	\$406,859.56	\$406,859.56	\$406,859.56	\$406,859.56	\$406,859.56	\$406,859.56	\$406,859.56	100%	100%	Metros cuadrados de construcción	552	
PUE1100019-80552	170509	CUAPIAXTLA 21-15	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y KM 0+144 EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUE.	MIGUEL NEGRETE	\$713,598.65	\$713,598.65	\$713,598.65	\$713,598.65	\$713,598.65	\$713,598.65	\$713,598.65	100%	100%	Metros cuadrados de construcción	840	
PUE1100019-80597	170574	CUAPIAXTLA 21-07	ADQUISICIÓN DE DEPÓSITOS O TANQUE DE AGUA POTABLE (TINACO POTABILIZADOR PARA COMBATIR LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$402,680.00	\$402,680.00	\$402,680.00	\$402,680.00	\$402,680.00	\$402,680.00	\$402,680.00	100%	100%	Piezas	253	
PUE1100019-80672	170579	CUAPIAXTLA 21-11	ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$128,000.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$128,000.00	100%	100%	(calentadores)	40	
PUE1100019-80870	191714	CUAPIAXTLA 21-06	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 10 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	LAZARO GARDENAS	\$1,273,675.22	\$1,273,675.22	\$1,273,675.22	\$1,273,675.22	\$1,273,675.22	\$1,273,675.22	\$1,273,675.22	100%	100%	Metros cuadrados de construcción	1219.6	
PUE1100019-90702	191887	CUAPIAXTLA 21-09	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MARIANO VELAZQUEZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y BOULEVARD FARRIDO TELLEZ CHACÓN, EN LA COMUNIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$340,399.37	\$340,399.37	\$340,399.37	\$340,399.37	\$340,399.37	\$340,399.37	\$340,399.37	100%	100%	Piezas	7	
PUE1100019-90907	191970	CUAPIAXTLA 21-16	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA COLOÑA HERNÁNDEZ ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE 10 DE SEPTIEMBRE, EN LA COMUNIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$337,411.33	\$337,411.33	\$337,411.33	\$337,411.33	\$337,411.33	\$337,411.33	\$337,411.33	100%	100%	Piezas	7	
PUE1100019-90945	191985	CUAPIAXTLA 21-17	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE J. ESCOBAR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN LA COMUNIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$146,033.64	\$146,033.64	\$146,033.64	\$146,033.64	\$146,033.64	\$146,033.64	\$146,033.64	100%	100%	Piezas	2	

**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR Y COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 15 JUL 2022  
**RECIBIDO**  
 P. Escobar



MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INFORME DEFINITIVO 2021

FISM DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE2103019 51987	187959	CUAPI20 21-20	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA DE LAS SAJANDRIAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y FERROCARRIL, EN LA COMUNIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$135,015.45	\$135,015.45	\$135,015.45	\$135,015.45	\$135,015.45	\$135,015.45	\$135,015.45	100%	100%	Piezas	3	
PUE2103019 52044	188050	CUAPI20 21-21	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TERCERA PRIVADA DE LOS N GOSHERDES ENTRE CALLE HERMENEGILDO SALEANA Y CALLE DON NOMEDE, EN LA COMUNIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$124,298.23	\$124,298.23	\$124,298.23	\$124,298.23	\$124,298.23	\$124,298.23	\$124,298.23	100%	100%	Piezas	3	
PUE2103019 54443	175969	CUAPI20 21-05	33972 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS.	GASTOS INDIRECTOS	\$205,202.61	\$206,378.79	\$206,378.79	\$206,378.79	\$206,378.79	\$206,378.79	\$206,378.79	100%	100%	PROYECTO(S)	1	
PUE2103019 80513	152116	CUAPI20 21-30	CONSTRUCCION DE ADOSQUINAMIENTO DE CALLE BEMERALDA ENTRE CALLE AVENIDA REFORMA SUR Y CALLE SIMON BOLIVAR EN LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA PUE.	MIGUEL NEGRETE	\$795,265.92	\$795,265.92	\$795,265.92	\$795,265.92	\$795,265.92	\$795,265.92	\$795,265.92	100%	100%	Metros cuadrados de construcciones.	105.2	
PUE2104020 19907	223234	CUAPI20 21-22	REHABILITACION DE ALICANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$806,902.14	\$806,902.14	\$806,902.14	\$806,902.14	\$806,902.14	\$806,902.14	\$806,902.14	100%	100%	ml	874	
PUE2104020 48725	335210	21102	ADOSQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE BENITO PARRIZ Y CADENAM EN TOLCAYO EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$685,782.78	\$685,782.78	\$685,782.78	\$685,782.78	\$685,782.78	\$685,782.78	\$685,782.78	100%	100%	m2	600	

FORTAMUN DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE2105020 41641		CUAPI20 21-06	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$593,084.80	\$593,084.80	\$593,084.80	\$593,084.80	\$593,084.80	\$593,084.80	\$593,084.80	100%	100%	Piezas	154	
PUE2105020 41519		CUAPI20 21-32	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL NEGRETE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	Cuapiaxtla de Madero	\$765,911.71	\$765,911.71	\$765,911.71	\$765,911.71	\$765,911.71	\$765,911.71	\$765,911.71	100%	100%	Metros Cuadrados	715	
PUE2105020 50025		CUAPI20 21-37	CONSTRUCCION DE ADOSQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO TRAZADO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO PUE.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$1,037,926.00	\$1,037,926.00	\$1,037,926.00	\$1,037,926.00	\$1,037,926.00	\$1,037,926.00	\$1,037,926.00	100%	100%	Metros Cuadrados	1390.49	

SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Social y Desarrollo Comunal  
 Gobierno de Puebla  
 Evaluación, Seguimiento y Asesoría  
 15 JUL 2022  
 RECIBIDO  
 FISCALIA CGPSE



MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INFORME DEFINITIVO 2021  
 FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE EJECUCION	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
P18211300-00031		114700-24-10	CONSTRUCCION DE ADOS EN RAMPA DE CALLE AMANIZATA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 18 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$1,126,072.00	\$1,126,072.00	\$1,126,072.00	\$1,126,072.00	\$1,126,072.00	\$1,126,072.00	\$1,126,072.00	100%	100%	Metros Cuadrados	1855.7	
P18213400-00112		21101	MANTENIMIENTO DEL PRIMER CILINDRO DE LA CASEERA MUNICIPAL DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$887,460.29	\$887,460.29	\$887,460.29	\$887,460.29	\$887,460.29	\$887,460.29	\$887,460.29	100%	100%	Metros Cuadrados	250.11	
P18210400-00111		21101	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$362,771.69	\$362,771.69	\$362,771.69	\$362,771.69	\$362,771.69	\$362,771.69	\$362,771.69	100%	100%	Metros Lineales	2200	

SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente  
  
**15 JUL 2022**  


---

**RECIBIDO**  
F1821300/UPSE

RESUMEN DEL GASTO

MONEDA NACIONAL / B.S.

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejecución	Tipo de Recursos	Descripción Recursos	Clave Programática	Desarrollo Programa	Clave Programática	Programa Fondo Convención - Estado No.	Dependencia Ejecutora	Resumen Estado Financiero	Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Revisado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Capex)	
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-Municipal y de las Dependencias Federales del Estado Coahuila	004	129-EDUCACIÓN	Secretaría de Educación	1704.08	00	1	1704.08.0000	684000	684150.00	684180.00	684180.00	684180.00	684180.00	684180.00			
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-Municipal y de las Dependencias Federales del Estado Coahuila	004	129-MUNICIPAL	Municipio de Cuapiah de Matamoros			1	107	2001.08.74	206178.24	206178.24	206178.24	206178.24	206178.24	206178.24	Validado	4 Habilitación de proyectos	
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-Municipal y de las Dependencias Federales del Estado Coahuila	004	145-MUNICIPAL	Municipio de Cuapiah de Matamoros			2	107	4230035.71	0	0	0	0	0	0	0	Validado	Transferencia
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-Municipal y de las Dependencias Federales del Estado Coahuila	004	145-MUNICIPAL	Municipio de Cuapiah de Matamoros			2	107	40099.5	0	0	0	0	0	0	0	Validado	Transferencia
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-Municipal y de las Dependencias Federales del Estado Coahuila	004	145-MUNICIPAL	Municipio de Cuapiah de Matamoros			2	107	5188174.6	615880.29	615880.29	615880.29	615880.29	615880.29	615880.29	Validado	Expendidos en el ejercicio	
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-Municipal y de las Dependencias Federales del Estado Coahuila	004	145-MUNICIPAL	Municipio de Cuapiah de Matamoros			1	107	0	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	Validado	Subsidios a otros municipios
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-MUNICIPAL	005	145-MUNICIPAL	Secretaría de Salud	1874.99	0			6849151	6849290.09	6849290.29	6849290.10	6849290.10	6849290.10	6849290.10			
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-MUNICIPAL	005	145-MUNICIPAL	Municipio de Cuapiah de Matamoros			2	107	10012.78	100105.99	100105.99	100105.99	100105.99	100105.99	100105.99	100105.99	Validado	Transferencia
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-MUNICIPAL	005	145-MUNICIPAL	Municipio de Cuapiah de Matamoros			1	107	120148.71	121120.78	121120.78	121120.78	121120.78	121120.78	121120.78	121120.78	Validado	Pago de alambidos publicos de algunos establecimientos
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-MUNICIPAL	005	145-MUNICIPAL	Municipio de Cuapiah de Matamoros			1	107	47008.89	50555.55	50555.55	50555.55	50555.55	50555.55	50555.55	50555.55	Validado	Electricidad y Gas
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-MUNICIPAL	005	145-MUNICIPAL	Municipio de Cuapiah de Matamoros			1	107	423951.7	36818.08	36818.08	36818.08	36818.08	36818.08	36818.08	36818.08	Validado	Pago de referencias
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-MUNICIPAL	005	145-MUNICIPAL	Municipio de Cuapiah de Matamoros			2	107	290180.95	111804.49	111804.49	111804.49	111804.49	111804.49	111804.49	111804.49	Validado	Pavimentación, abastecimiento y adquisición de algunos insumos
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-MUNICIPAL	005	145-MUNICIPAL	Municipio de Cuapiah de Matamoros			1	107	30000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	Transferencia
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-MUNICIPAL	005	145-MUNICIPAL	Municipio de Cuapiah de Matamoros			2	107	42100.41	0	0	0	0	0	0	0	Validado	Transferencia
Fuente	Coahuila de Matamoros	Presupuesto General (G)	2022	RECURSOS FEDERATIVOS (SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS)	Asignaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	001	145-MUNICIPAL	005	145-MUNICIPAL	Municipio de Cuapiah de Matamoros			2	107	401189.11	0	0	0	0	0	0	0	Validado	Transferencia





DESTINO DE GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

ERGO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTOS BALANCEADO	FUENTES FINANCIAMENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	REBJG
2021	5	PUE210401743725	655184.88	1004 FA	ADICIONAMIENTO DE LA CALLE D DE FEBRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ANTONIO QUINONES EN LA LOCALIDAD DE CUAPIXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO, PUEBLA - 339110	Cuapixtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	135100	0	Metros Cuadrados	600	24/12/2021	31/12/2021	685782.78	685782.78	685782.78	685782.78	685782.78	En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE210301993483	205202.41	1004 FA	23902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 175969	Cuapixtla de Madero		Otros Proyectos	175969	0	PROYECTOS	1	09/02/2021	22/02/2021	206378.79	206378.79	206378.79	206378.79	206378.79	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210301993870	1273675.22	1004 FA	CONSTRUCCION DE ADICIONAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE 10 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO, PUEBLA - 192714	Cuapixtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	192714	0	Metros Cuadrados de construcción	1219.6	11/02/2021	12/04/2021	1273675.22	1273675.22	1273675.22	1273675.22	1273675.22	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210401993550	713598.65	1004 FA	CONSTRUCCION DE ADICIONAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES DE MAYO Y KM 041.44 EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO PUE - 175626	Cuapixtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	175626	0	Metros Cuadrados de construcción	840	03/05/2021	19/06/2021	713598.65	713598.65	713598.65	713598.65	713598.65	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210301996488	339560	1004 FA	CONSTRUCCION DE ADICIONAMIENTO DE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE EMERALDA Y KM 04064 NORTE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO, PUE - 175367	Cuapixtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	175367	0	Metros Cuadrados de construcción	455	30/04/2021	12/06/2021	339560	339560	339560	339560	339560	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210301995526	406859.56	1004 FA	CONSTRUCCION DE ADICIONAMIENTO DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SANTA CLARA Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO PUE - 175509	Cuapixtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	175509	0	Metros Cuadrados de construcción	553	30/04/2021	12/06/2021	406859.56	406859.56	406859.56	406859.56	406859.56	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210301980511	795265.92	1004 FA	CONSTRUCCION DE ADICIONAMIENTO DE CALLE EMERALDA ENTRE CALLE AVENIDA REFORMA SUR Y CALLE SIMON BOLIVAR EN LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA PUE - 152116	Cuapixtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	152116	0	Metros Cuadrados de construcción	1057	06/09/2021	11/10/2021	795265.92	795265.92	795265.92	795265.92	795265.92	Terminado	Validado avances



DESTINO DE GASTO																						
CICLO	TRIMESTRE	REGI	MUNTO_GLO SAL_APROBADO	FUENTE A FINA NCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	RUJO	
2021	3	PUE013402119253	806902.14	1004-FA	REHABILITACION DE AGUANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CUAPAXTLA DE MADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 221234	Cuapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguay saneamiento	221234	0	Metros lineales	824	26/07/2021	13/09/2021	806902.14	806902.14	806902.14	806902.14	806902.14	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE010021991907	135015.45	1004-FA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA DE LAS CALANORIAS ENTRE CALLE SONDACION ALDAMA Y FERROCARRIL, EN LA COMUNIDAD DE CUAPAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 197359	Cuapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	197359	0	Piezas	3	14/06/2021	17/07/2021	135015.45	135015.45	135015.45	135015.45	135015.45	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE013301992044	124298.23	1004-FA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TERCERA PRIVADA DE LOS NIÑOS HEROES ENTRE CALLE HERMINEGILDO GALLANA Y CALLE UN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE CUAPAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 198050	Cuapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	198050	0	Piezas	3	14/06/2021	17/07/2021	124298.23	124298.23	124298.23	124298.23	124298.23	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE013701990912	340399.37	1004-FA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MARIANO VELEZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BOULEVARD RAMIRO TELLEZ CHACON, EN LA COMUNIDAD DE CUAPAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 192887	Cuapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	192887	0	Piezas	7	14/06/2021	17/07/2021	340399.37	340399.37	340399.37	340399.37	340399.37	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE010021990937	337411.33	1004-FA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA COLONIA HERMOSILLO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COMUNIDAD DE CUAPAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 192951	Cuapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	192951	0	Piezas	7	14/06/2021	17/07/2021	337411.33	337411.33	337411.33	337411.33	337411.33	Terminado	Validado avances	



DESTINO DE GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

OCLO	TRAMIS TPE	RÓLLO	MONTO_GLD BAL_APROBA DO	FUENTE S_FINALIA NCIAMI ENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	CLASIFICACI ÓN	NUMERO_PR YECTO	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMISI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2021	5	PUE2103019920661	146033.64	1004-FA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE JUAN VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA COMUNIDAD DE CUAPAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 193045	Guapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	193045	0	Piezas	2	14/06/2021	17/07/2021	146033.64	146033.64	146033.64	146033.64	146033.64	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210301936537	402680	1004-FA	ADQUISICION DE DEPÓSITOS O TANQUE DE AGUA POTABLE (TANCO ROTOPLAS) PARA COMBATIR LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 175874	Guapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	175874	0	Piezas	253	30/03/2021	15/04/2021	402680	402680	402680	402680	402680	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210301966832	128000	1004-FA	ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 175979	Guapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	175979	0	Calentador(es)	40	20/04/2021	30/04/2021	128000	128000	128000	128000	128000	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210301947431	593084.8	1005-FO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA	Guapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	CUAP2021-0-10101	0	Piezas	154	15/03/2021	15/06/2021	593084.8	593084.8	593084.8	593084.8	593084.8	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210302000039	1126072	1005-FO	CONSTRUCCION DE ADOSINAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUAPAXTLA DE MADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUE.	Guapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	CUAP2021-1-800	0	Metros Cuadr	1855.7	03/05/2021	17/07/2021	1126072	1126072	1126072	1126072	1126072	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210302500031	1037926	1005-FO	CONSTRUCCION DE ADOSINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CUAPAXTLA DE MADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUE.	Guapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	CUAP2021-1-800	0	Metros Cuadr	1390.5	03/05/2021	17/07/2021	1037926	1037926	1037926	1037926	1037926	Terminado	Validado avances



DESTINO DE GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTE S. FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2021	5	PUE210401949558	973715.38	1005-FO	REHABILITACION DE CAMPO DE BASKET DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL NEGAYTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO, PUEBLA	Cuapixtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	CUAPI2021-1	500	Metros Cuadr	715	30/04/2021	26/06/2021	765911.71	765911.71	765911.71	765911.71	765911.71	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210401019131	362771.69	1005-FO	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUAPIXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO, PUEBLA.	Cuapixtla de Madero	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y 21103		500	Metros lineal	2100	24/12/2021	21/02/2022	362771.69	362771.69	362771.69	362771.69	362771.69	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402059130	887460.29	1005-FO	MANTENIMIENTO DEL PRIMER CUADRO DE LA CABEZFRA MUNICIPAL DE CUAPIXTLA DE MADERO, PUEBLA.	Cuapixtla de Madero	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización 21101		500	Metros Cuadr	250.11	24/12/2021	21/02/2022	887460.29	887460.29	887460.29	887460.29	887460.29	Terminado	Validado avances



INDICADORES

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Rango	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clase del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dirección del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Figura	
2021	2	3	Puebla	Cuapaxtlán de Madero	33 Aportación al Programa de Unidades Habitacionales y Municipales	416 Dirección General de Programación y Presupuesto	004	Unidades Habitacionales	2	Desarrollo Social	2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	7	Desarrollo Regional	3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153776	Porcentaje de proyectos (complementarios) registrados en la MDS.	Definición del indicador: Se refiere a la cantidad de proyectos que se han registrado en el sistema de información de la MDS, para el cumplimiento de los planes de inversión en el periodo que se reporta.	Definición de proyecto: Proyecto es el conjunto de actividades que se ejecutan para cumplir con los objetivos de la MDS, en el periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Crecer	Eficacia	Deficiente	14 255.571	14 257.1	40	15.74	Validez
2021	3	3	Puebla	Cuapaxtlán de Madero	33 Aportación al Programa de Unidades Habitacionales y Municipales	416 Dirección General de Programación y Presupuesto	005	FOROAMUN	2	Desarrollo Social	2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	7	Desarrollo Regional	6. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160176	Índice en el Estado de Recursos	Meta: El presente indicador específico describe el periodo que se reporta respecto al monto anual acordado de FOROAMUN de al cual se aplica el porcentaje de recursos del FOROAMUN de los recursos que se destinan a los municipios durante el periodo que se reporta.	El monto acordado del FOROAMUN de los recursos que se destinan a los municipios durante el periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Crecer	Eficacia	Adecuada	100	100	100	100	Validez
2021	3	3	Puebla	Cuapaxtlán de Madero	33 Aportación al Programa de Unidades Habitacionales y Municipales	416 Dirección General de Programación y Presupuesto	004	Unidades Habitacionales	2	Desarrollo Social	2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	7	Desarrollo Regional	5. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de obras registradas en la MDS.	Definición del indicador: Se refiere a la cantidad de obras que se han registrado en el sistema de información de la MDS, para el cumplimiento de los planes de inversión en el periodo que se reporta.	Definición de obra: Obra es el conjunto de actividades que se ejecutan para cumplir con los objetivos de la MDS, en el periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Crecer	Eficacia	Deficiente	7 242.86	7 342.86	6.6667	107.34	Validez
2021	3	3	Puebla	Cuapaxtlán de Madero	33 Aportación al Programa de Unidades Habitacionales y Municipales	416 Dirección General de Programación y Presupuesto	004	Unidades Habitacionales	2	Desarrollo Social	2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	7	Desarrollo Regional	5. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de proyectos directos registrados en la MDS.	Definición del indicador: Se refiere a la cantidad de proyectos que se han registrado en el sistema de información de la MDS, para el cumplimiento de los planes de inversión en el periodo que se reporta.	Definición de proyecto: Proyecto es el conjunto de actividades que se ejecutan para cumplir con los objetivos de la MDS, en el periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Crecer	Eficacia	Adecuada	50	50	51.3333	106.67	Validez



INDICADORES

INDICADORES

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Raón	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Fuente	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Medio	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flag
2022	3	3	Puebla	Cuicatlan de Madero	33	435	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167847	Índice de Dependencia Financiera	Medir la evolución de la dependencia financiera de los municipios, expresada como la proporción de la deuda pública del municipio con los ingresos propios. El índice se define de la siguiente forma: el cociente entre el producto de la deuda pública por el término de la deuda, dividido por el producto de los ingresos propios por el término de los ingresos propios. Este indicador se calcula con los datos de los estados financieros de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Sección de Planeación del COGAMIN en el municipio o demarcación territorial (ingresos propios reportados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Índice	Estratégico	Eficacia	Cuentas	3.40511	3.40511	3.7901	94.92	Validado		
2022	3	3	Puebla	Cuicatlan de Madero	33-	436	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	8- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167349	Tasa de Variación del Ingreso Disponible del Municipio o Demarcación Territorial de la Ciudad de México	Medir la variación del ingreso municipal disponible del territorio de la Ciudad de México respecto del año anterior respecto del ingreso municipal disponible del año anterior. El ingreso disponible se define al ingreso de libre disposición según la clasificación de las Entidades Federativas en México que son las dependencias que forman parte del gobierno federal, así como los recursos que, en su caso, forman del fondo de fortalecimiento de los ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a cualquier otro recurso que no sea destinado que los específicos de los Fundos Federales de Desarrollo e Ingresos Destinados de Fortalecimiento.	Sección de Planeación del COGAMIN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Asentente	7.38892	7.98491	7.06919	88.77	Validado		
2022	3	3	Puebla	Cuicatlan de Madero	33-	436	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	Porcentaje de Ingresos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Medir el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual asignado al COGAMIN de el mismo que a su vez forma parte del ingreso municipal disponible del COGAMIN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	Recurso transferido del COGAMIN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México (Municipio asignado del COGAMIN) / Ingresos municipales de la Ciudad de México	Componente Financiera	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Asentente	100	100	100	100	Validado		



INDICADORES

INDICADOR DEFINITIVO

Ciclo	Periodo	Tipo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestal	Nombre del Programa Presupuestal	Grupo Funcional	Función	Subsección	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Modalidad	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2021	3	3	Puebla	Compartido de Madro	33 - Representación Federal para Entidades Federativas y Municipios	426 - Dirección General de Programación y Presupuesto	006	FORAMUN	1 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Desarrollo Regional	8 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167394	Índice de Aplicación Presupuestal de Recursos	Mide la aplicación presupuestal de recursos de transferencias al Estado en la Ley de Coahuila de Fomento Local (LFC) y de acuerdo con el monto que representa el monto disponible para la población, basándose en la disponibilidad de recursos que incrementa el gasto para los distintos programas establecidos en la LFC y reportados en los estados financieros por los municipios. El factor aplicado es el siguiente: (Ejecución de presupuesto de la deuda (reintegración más intereses) y gasto de manejo no pagado, corriente y de capital) y se resta el porcentaje de ejecución en los sectores de educación, salud y seguridad pública (manejo, medicación, parámetros referenciales y gastos de referencia los cuales corresponden a los dos sectores) y se divide el resultado que se reporta.	(Ejecución de presupuesto de obligaciones financieras y gastos pagados en pago por servicios de agua + costo corrido en seguridad pública + costo pagado en bienestar) / (Cartera total reportada del FORAMUN) * 100	Empresarial	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Asistencia	100		100		100	100	Validado

