

Asunto: El que se indica

**C. CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACION, SEGUIMIENTO
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR.
PRESENTE:**



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2022**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Cuapiaxtla de Madero, Pue. a 14 de julio de 2023

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



**C. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.**



INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)							
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS							
Método de Cálculo	Periodo	PLANADO			ALCANZADA		
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)*100	INFORME DEFINITIVO	5.26	1	19	4.76	1	21
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS							
Método de Cálculo	Periodo	PLANADO			ALCANZADA		
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)*100	INFORME DEFINITIVO	68.42	13	19	71.43	15	21
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS							
Método de Cálculo	Periodo	PLANADO			ALCANZADA		
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)*100	INFORME DEFINITIVO	26.32	5	19	23.81	5	21
Justificación de Variaciones							

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 COORDINACIÓN GENERAL DE
 PLANEACIÓN, MONITOREO Y
 EVALUACIÓN
 GOBIERNO DE PUEBLA
 ASISTENTE
 19 JUL 2022
 RECIBIDO
 F142/SB/IC/CPSE



INDICADORES
 INFORME DEFINITIVO 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo		PLANADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Método de Cálculo							
INFORME DEFINITIVO	100.00	7,884,937.00	7,884,937.00	100.00	7,884,937.00	7,884,937.00	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos							
Método de Cálculo							
INFORME DEFINITIVO	100.00	7,884,937.00	7,884,937.00	100.00	7,884,937.00	7,884,937.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos							
Método de Cálculo							
INFORME DEFINITIVO	100.00	7,884,937.00	7,884,937.00	100.00	7,884,937.00	7,884,937.00	
Método de Cálculo							
INFORME DEFINITIVO	100.00	7,884,937.00	7,884,937.00	100.00	7,884,937.00	7,884,937.00	
Índice de Dependencia Financiera							
Método de Cálculo							
INFORME DEFINITIVO	3.69	7,884,937.00	2,137,551.31	3.69	7,884,937.00	2,137,551.31	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México							
Método de Cálculo							
INFORME DEFINITIVO	6.38	16,205,098.54	15,232,727.00	6.38	16,205,098.54	15,232,727.00	
Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1]							
INFORME DEFINITIVO	6.38	16,205,098.54	15,232,727.00	6.38	16,205,098.54	15,232,727.00	

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 COORDINACIÓN GENERAL DE
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Gobierno
 de Puebla
 14 JUL 2023
 RECIDO
 FISCAL



MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2022

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ OBSERVACIONES
PUE22010	2062395	9336	AMPLACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE REFORMA ENTRE PRIVADA REFORMA Y AVENIDA ALVARO OBREGON NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA	CUAPIAXTLA	198808.58	\$ 198,808.58	\$ 198,808.58	\$ 198,808.58	\$ 198,808.58	\$ 198,808.58	\$ 198,808.58	100%	100%	181.2 ML
PUE22020	2083429	98665	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CADENAMIENTO 0+100 Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA	620788.79	\$ 620,788.79	\$ 620,788.79	\$ 620,788.79	\$ 620,788.79	\$ 620,788.79	\$ 620,788.79	100%	100%	623.28 M2
PUE22020	2083432	98668	AMPLACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES ORIENTE Y ULTIMA CASA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA	79451.64	\$ 79,451.64	\$ 79,451.64	\$ 79,451.64	\$ 79,451.64	\$ 79,451.64	\$ 79,451.64	100%	100%	68.6 ML
PUE22020	2083434	98671	AMPLACION DE DRENAJE SANITARIO EN 1 ERA PRIVADA DE ALDAMA ENTRE CALLE ALDAMA Y ULTIMA CASA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA	138760.31	\$ 138,760.31	\$ 138,760.31	\$ 138,760.31	\$ 138,760.31	\$ 138,760.31	\$ 138,760.31	100%	100%	146.4 ML
PUE22020	2083426	98657	GASTOS INDIRECTOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA	245340	\$ 245,340.00	\$ 245,340.00	\$ 245,340.00	\$ 245,340.00	\$ 245,340.00	\$ 245,340.00	100%	100%	3 PROY
PUE22030	2128745	ZE+05	22016	AMPLACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CAMINO A SAN JUAN Y CALLE 16 DE FEBRERO, EN LA COLONIA SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA	CUAPIAXTLA	244498.76	\$ 244,498.76	\$ 244,498.76	\$ 244,498.76	\$ 244,498.76	\$ 244,498.76	100%	100%	6 POSTE
PUE22030	2128737	ZE+05	22017	AMPLACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA	304012.27	\$ 304,012.27	\$ 304,012.27	\$ 304,012.27	\$ 304,012.27	\$ 304,012.27	100%	100%	7 POSTE
PUE22030	2128742	ZE+05	22018	AMPLACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GERTRUDIS ENTRE CALLE SAN LORENZO Y ULTIMA CASA EXISTENTE, EN LA COLONIA EL NIÑO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA	196282.25	\$ 196,282.25	\$ 196,282.25	\$ 196,282.25	\$ 196,282.25	\$ 196,282.25	100%	100%	4 POSTE

RECIBIDO
 14 JUL 2022
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 del Gobierno del Estado de Puebla

PUE22030	2E+05	22019	CUAPIAXTLA	868075.17	\$	868,075.17	\$	868,075.17	\$	868,075.17	\$	868,075.17	100%	100%	831.6 M2	
<p>PAVIMENTACION EN CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ULTIMA CASA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.</p>																
PUE22040	4E+05	22020	CUAPIAXTLA	120350.9	\$	120,350.90	\$	120,350.90	\$	120,350.90	\$	120,350.90	100%	100%	2 POSTE	
<p>AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA DE LAS JACARANDAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA ORIENTE Y ULTIMA CASA EXISTENTE EN LA COLONIA HERMOSILLO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.</p>																
PUE22030	2E+05	22021	CUAPIAXTLA	231892.32	\$	267,867.40	\$	267,867.40	\$	267,867.40	\$	267,867.40	100%	100%	1 PIEZA	
<p>REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 3 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.</p>																
PUE22030	2E+05	22022	CUAPIAXTLA	553726.41	\$	553,244.92	\$	553,244.92	\$	553,244.92	\$	553,244.92	100%	100%	259.2 M2	
<p>CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL ALVARO OBRERON CCT 21E50320M, EN CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.</p>																
PUE22040	4E+05	22023	CUAPIAXTLA	768177.89	\$	768,177.89	\$	768,177.89	\$	768,177.89	\$	768,177.89	100%	100%	829.2 M2	
<p>PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE JULIO ENTRE CALLE AGUILAS SERDAN Y TERRAPLEN EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.</p>																
PUE22030	2E+05	22024	CUAPIAXTLA	1213520.93	\$	1,213,520.93	\$	1,213,520.93	\$	1,213,520.93	\$	1,213,520.93	100%	100%	1290.81 M2	
<p>PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 10 DE JULIO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.</p>																
PUE22030	2E+05	22025	CUAPIAXTLA	558133.5	\$	558,133.50	\$	558,133.50	\$	558,133.50	\$	558,133.50	100%	100%	74.88 M2	
<p>CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR ESCRITOR FRANCISCO ZARCO CCT 21DJN0324Z, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA MADERO, PUEBLA.</p>																
PUE22020	98659	22027	CUAPIAXTLA	156900	\$	440,370.32	\$	440,370.32	\$	440,370.32	\$	440,370.32	100%	100%	1 POZO	
<p>REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 2 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.</p>																
PUE22040	3E+05	22028	MIGUEL NEGRETE	334935.65	\$	334,935.65	\$	334,935.65	\$	334,935.65	\$	334,935.65	100%	100%	9 POSTES	
<p>AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA LA PAZ ENTRE CARRETERA FEDERAL VIA XALAPA-PUEBLA Y CALLE CORREGIDORA DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.</p>																



Gobierno de Puebla
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

14 JUL 2023

RECIBIDO
 FIAZ/SBICCO/CE

FOLO	No. MDS	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE22040	3E+05	22029	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y AVENIDA HIDALGO PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, PUEBLA.	MIGUEL NEGRETE	\$ 185,373.78	\$ 185,373.78	\$ 185,373.78	\$ 185,373.78	\$ 185,373.78	\$ 185,373.78	\$ 185,373.78	100%	100%	5 POSTES	
PUE22040	3E+05	22030	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, PUEBLA.	MIGUEL NEGRETE	\$ 353,516.54	\$ 353,516.54	\$ 353,516.54	\$ 353,516.54	\$ 353,516.54	\$ 353,516.54	\$ 353,516.54	100%	100%	9 POSTES	
PUE22040	3E+05	22031	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROSPERO RAMOS ENTRE AVENIDA EMERALDA Y ULTIMA CASA EXISTENTE DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, PUEBLA.	MIGUEL NEGRETE	\$ 417,918.33	\$ 417,918.33	\$ 417,918.33	\$ 417,918.33	\$ 417,918.33	\$ 417,918.33	\$ 417,918.33	100%	100%	11 POSTES	
PUE22040	3E+05	22032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y PLAZA CIVICA DE LA COLORADA UBICADA EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TEHUACAN Y CARRETERA CUAPIAXTLA - ACATLAN DE OSORIO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA DE MADERO	\$ 147,582.07	\$ 152,073.70	\$ 152,073.70	\$ 152,073.70	\$ 152,073.70	\$ 152,073.70	\$ 152,073.70	100%	100%	7 LAMPARAS	

FORTAMUN-DF

FOLO	No. MDS	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE22040	3E+05	22026	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO A LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	LAZARO CARDENAS	\$ 1,384,321.95	\$ 1,381,027.92	\$ 1,381,027.92	\$ 1,381,027.92	\$ 1,381,027.92	\$ 1,381,027.92	\$ 1,381,027.92	100%	100%	651.77 ML	
PUE22020	2088719	22011	REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA A	\$ 299,211.94	\$ 299,211.94	\$ 299,211.94	\$ 299,211.94	\$ 299,211.94	\$ 299,211.94	\$ 299,211.94	100%	100%	182.39 M2	
PUE22020	2088718	22007	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA A	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	100%	100%	1 POZO	
PUE22040	2202663	22006	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA NORTE Y CALLE ALVARO OBREGON NORTE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA NORTE	CUAPIAXTLA A	\$ 172,809.64	\$ 172,809.64	\$ 172,809.64	\$ 172,809.64	\$ 172,809.64	\$ 172,809.64	\$ 172,809.64	100%	100%	10 JORNADAS	
PUE22020	2088718	22007	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA A	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	100%	100%	1 POZO	

SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación y Seguimiento
Gubernamental
Evaluación y Asistencia
Técnica
14 JUL 2023


RECIBIDO
FOLIO 2088718
SECRETARIA DE BIENESTAR

PUE22040	22033	ADQUISICION DE TRANSPORTE TERRRESTRE TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA; EJERCICIO FISCAL 2022	CUAPIAXTLA A	\$ 1,157,800.00	\$ 1,157,800.00	\$ 1,157,800.00	\$ 1,157,800.00	\$ 1,157,800.00	\$ 1,157,800.00	\$ 1,157,800.00	100%	100%	2 PIEZA	
PUE22040	22036	REHABILITACION DE CALLE LAURELES ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA- TEHUACAN Y KM. 0+400, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. CON UNA LONGITUD TOTAL DE 800.00 METROS.	CUAPIAXTLA A	\$ 259,554.92	\$ 259,554.92	\$ 259,554.92	\$ 259,554.92	\$ 259,554.92	\$ 259,554.92	\$ 259,554.92	100%	100%	800 ML	
PUE22040	22037	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	CUAPIAXTLA A	\$ 285,334.15	\$ 285,334.15	\$ 285,334.15	\$ 285,334.15	\$ 285,334.15	\$ 285,334.15	\$ 285,334.15	100%	100%	36 M2	



ESTIMO DEL GASTO

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO PROYECTO	HOMERES	BENEFICIARIOS	BENEFICIO UNIDAD DE MEDIDA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	FLUJO
2022	5	PUE220302129199	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	CONSTRUCCION DE BANDA PERMETRAL EN LA SECUNDRARIA GENERAL ALBERGON OBREGON CT 21E50320M, EN CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAPAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 205258	Federal	38	Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	25	25	Metros Cuadrados	10/08/2022	08/10/2022	553,726.41	553,244.92	553,244.92	553,244.92	553,244.92	553,244.92	Validado
2022	5	PUE220302129212	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR ESCUELA FRANCISCO ZARCO CT 21D1N024Z, EN LA LOCALIDAD DE CUAPAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 205321	Federal	38	Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	30	25	Metros Cuadrados	01/09/2022	29/11/2022	562,086.87	558,133.50	558,133.50	558,133.50	558,133.50	558,133.50	558,133.50	Validado
2022	5	PUE220202083426	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	333 Servicios de consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 98657	Federal	38	Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	Otros Proyectos	3	0	PROYECTO(S)	05/05/2022	03/06/2022	247,710.30	245,340.00	245,340.00	245,340.00	245,340.00	245,340.00	Validado	
2022	5	PUE220302128737	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATOS ENTRE FRANCISCO I, MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 203371	Federal	38	Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	16	14	Metros lineales	22/06/2022	20/08/2022	304,012.27	304,012.27	304,012.27	304,012.27	304,012.27	304,012.27	Validado	
2022	5	PUE220402186533	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE JULIO ENTRE CALLE ACULES SEROAN Y TERRAPLAN EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 356941	Federal	38	Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	18	12	Metros Cuadrados	10/08/2022	29/09/2022	768,177.89	768,177.89	768,177.89	768,177.89	768,177.89	768,177.89	Validado	
2022	5	PUE220402192444	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA DE LAS JACARANDAS ENTRE CALLE ULTIMA CASA EXISTENTE EN LA COLONIA HEMOSILLO, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 374929	Federal	38	Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	13	8	Piezas	04/07/2022	20/08/2022	120,350.90	120,350.90	120,350.90	120,350.90	120,350.90	120,350.90	Validado	
2022	5	PUE220302128753	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	PAVIMENTACION EN CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ULTIMA CASA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETTE, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 203405	Federal	38	Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	30	25	Metros Cuadrados	23/06/2022	06/08/2022	868,075.17	868,075.17	868,075.17	868,075.17	868,075.17	868,075.17	Validado	
2022	5	PUE220102062395	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIA EN PRIVADA DE REFORMA Y AVENIDA ALVARO OBREGON NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUAPAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 9336	Federal	38	Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	de Cuapaxtla de Madero	25	26	Metros lineales	04/04/2022	18/05/2022	198,808.58	198,808.58	198,808.58	198,808.58	198,808.58	198,808.58	Validado	




ESTIMIO DEL GASTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	CLASIFICACION	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	INSTITUCION	NUMERO	MUNICIPIO	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2022	5	PUE220302129224	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito	REFORMA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARMENAS DEL MUNICIPIO DE CUAPAHTLA DE MADERO, PUEBLA - 205347	Federal	38	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cuapaxtla de Madero		205347	28	21	21	Metros Cuadrados	1290.81	01/09/2022	14/11/2022	1,218,664.31	1,213,520.93	1,213,520.93	1,213,520.93	1,213,520.93	1,213,520.93	1,213,520.93	Validado
2022	5	PUE220402178793	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROSPERO RAMOS ENTRE AVENIDA ESMERALDA Y ULTIMA CASA EXISTENTE DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPAHTLA DE MADERO, PUEBLA - 333086	Federal	38	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cuapaxtla de Madero	Miguel Negrete	333086	28	22		Piezas	11	28/10/2022	11/12/2022	417,918.33	417,918.33	417,918.33	417,918.33	417,918.33	417,918.33	417,918.33	Validado
2022	5	PUE220302128745	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CAMINO A SAN JUAN Y CALLE 16 DE FEBRERO, EN LA COLONIA SAN JOSE DE GUAJAL, MUNICIPIO DE CUAPAHTLA DE MADERO, PUEBLA - 203386	Federal	38	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cuapaxtla de Madero		203386	16	14		Metros lineales	6	22/06/2022	20/08/2022	244,498.76	244,498.76	244,498.76	244,498.76	244,498.76	244,498.76	244,498.76	Validado
2022	5	PUE220302129190	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE CUAPAHTLA DE MADERO, PUEBLA - 205226	Federal	38	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cuapaxtla de Madero		205226	5346	5196		Pozos(s)	1	01/07/2022	15/07/2022	267,867.40	267,867.40	267,867.40	267,867.40	267,867.40	267,867.40	267,867.40	Validado
2022	5	PUE220202083429	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CADENAMIENTO O MASIOO Y CALLE NIÑOS HERCLES PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAPAHTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPAHTLA DE MADERO, PUEBLA - 98665	Federal	38	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cuapaxtla de Madero		98665	18	12		Metros Cuadrados	623.28	05/05/2022	03/06/2022	622,039.06	620,788.79	620,788.79	620,788.79	620,788.79	620,788.79	620,788.79	Validado
2022	5	PUE220402178800	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito	REHABILITACION DE PUENCO EN PLAZA CIVICA DE LA COLONIA UICDA EN LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA THUACAN Y CUAPAXTLA DE CUAPAHTLA DE MADERO, PUEBLA - 333100	Federal	38	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cuapaxtla de Madero		333100	50	50		Piezas	7	16/11/2022	15/12/2022	150,013.09	152,073.70	152,073.70	152,073.70	152,073.70	152,073.70	152,073.70	Validado
2022	5	PUE220402178790	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA LA PAZ ENTRE CARRETERA FEDERAL VIA XALAPA PUEBLA Y CALLE CORREGIDORA DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPAHTLA DE MADERO, PUEBLA - 333081	Federal	38	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cuapaxtla de Madero	Miguel Negrete	333081	47	39		Piezas	9	28/10/2022	11/12/2022	334,935.65	334,935.65	334,935.65	334,935.65	334,935.65	334,935.65	334,935.65	Validado
2022	5	PUE220202083427	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito	MANENTIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE CUAPAHTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPAHTLA DE MADERO, PUEBLA - 98659	Federal	38	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cuapaxtla de Madero		98659	346	346		Pozos(s)	1	05/05/2022	18/06/2022	156,900.00	156,900.00	156,900.00	156,900.00	156,900.00	156,900.00	156,900.00	Validado




CICLO	TRIM ESTRE	FOLO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ID_MUN	TIPO_PROYECTO	LOCALIDAD	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMER	MUSE	HOMBR	BENEFI	BENEFI	UNIDAD DE	CANTIDA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL	RECUADRO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	5	PUE220202083432	33	FaIs Municipal y de las Demarcaciones del Distrito	SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES ORIENTE Y ULTIMA CASA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAPAHTLA DE MADRO, MUNICIPIO DE CUAPAHTLA DE MADRO, PUEBLA.- 98668	38	Capaxtla de Madero	Capaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Municipio de Capaxtla de Madero	9668	25	26	Metros lineales	88.6	05/05/2022	18/06/2022	80,271.87	79,451.64	79,451.64	79,451.64	79,451.64	79,451.64	79,451.64	79,451.64	Validado avances	
2022	5	PUE220302128742	33	FaIs Municipal y de las Demarcaciones del Distrito	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SAN GERTRUDIS ENTRE CALLE LORENZO Y ULTIMA CASA EXISTENTE, EN LA COLONIA EL NIÑO, MUNICIPIO DE CUAPAHTLA DE MADRO, PUEBLA.- 20380	38	Capaxtla de Madero	Capaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Capaxtla de Madero	20380	16	14	Metros lineales	4	22/06/2022	20/08/2022	196,282.25	196,282.25	196,282.25	196,282.25	196,282.25	196,282.25	196,282.25	196,282.25	Validado avances	
2022	5	PUE220202083434	33	FaIs Municipal y de las Demarcaciones del Distrito	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 1 ERA PRIVADA DE ALDAMA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA ORIENTE Y ULTIMA CASA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAPAHTLA DE MADRO, MUNICIPIO DE CUAPAHTLA DE MADRO, PUEBLA.- 98671	38	Capaxtla de Madero	Capaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Municipio de Capaxtla de Madero	9871	25	26	Metros lineales	146.4	05/05/2022	18/06/2022	142,092.48	138,760.31	138,760.31	138,760.31	138,760.31	138,760.31	138,760.31	138,760.31	Validado avances	
2022	5	PUE220402178789	33	FaIs Municipal y de las Demarcaciones del Distrito	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y AVENIDA HIDALGO PUNTO DE LA LOCALIDAD DE MUJEL NEGRET, MUNICIPIO DE CUAPAHTLA DE MADRO, PUEBLA.- 33080	38	Capaxtla de Madero	Capaxtla de Miguel Negrete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Capaxtla de Madero	33080	42	35	Piezas	5	28/10/2022	11/12/2022	185,373.78	185,373.78	185,373.78	185,373.78	185,373.78	185,373.78	185,373.78	185,373.78	185,373.78	Validado avances
2022	5	PUE220402178795	33	FaIs Municipal y de las Demarcaciones del Distrito	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE MUJEL NEGRET, MUNICIPIO DE CUAPAHTLA DE MADRO, PUEBLA.- 33091	38	Capaxtla de Madero	Capaxtla de Miguel Negrete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Capaxtla de Madero	33091	58	45	Piezas	9	28/10/2022	11/12/2022	353,516.54	353,516.54	353,516.54	353,516.54	353,516.54	353,516.54	353,516.54	353,516.54	353,516.54	Validado avances
2022	5	PUE22020208718	33	FORTAMUN	MANUTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CUAPAHTLA DE MADRO, MUNICIPIO DE CUAPAHTLA DE MADRO, PUEBLA.	38	Capaxtla de Madero	Capaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	MUNICIPIO H Y O MUNICIPAL	22007	200	1	Pozo(s)	1	04/05/2022	15/05/2022	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	Validado avances	
2022	5	PUE220402202694	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CUAPAHTLA DE MADRO, PUEBLA, EJERCICIO FISCAL 2022	38	Capaxtla de Madero	Capaxtla de Madero	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad	Municipio de Capaxtla de Madero	22035	200	2	Piezas	2	17/11/2022	16/12/2022	1,157,800.00	1,157,800.00	1,157,800.00	1,157,800.00	1,157,800.00	1,157,800.00	1,157,800.00	1,157,800.00	Validado avances	
2022	5	PUE220402202703	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE LOS PINOS ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-THUACAN Y KM. 0+400, EN LA LOCALIDAD DE CUAPAHTLA DE MADRO, PUEBLA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 800.00 METROS.	38	Capaxtla de Madero	Capaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes y Vialidades	Municipio de Capaxtla de Madero	22035	200	800	Metros lineales	24/11/2022	23/12/2022	259,554.92	259,554.92	259,554.92	259,554.92	259,554.92	259,554.92	259,554.92	259,554.92	259,554.92	Validado avances	




ESTADO DEL GASTO

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	RAMO PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	TIPO PROYECTO	LOCALIDAD	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO DE PROYECTO	RECURSOS	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2022	5	PUE220402202663	FORTAMUN		MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ALVARO ORBEGON	PUEBLA, CUAPAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE MADERO, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, EN LA JUAREZ PONENTE, EN LA TEHUACAN Y CALLE BENITO CARRETERA FEDERAL PUEBLA-VICTORIA NORTE ENTRE GUADALUPE Y CALLE ALVARO ORBEGON	38	Capaxtla de Madero	de Madero	de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Cuapaxtla y Madero	de 2006	200	Otros	10	01/11/2022	15/11/2022	172,809.64	172,809.64	172,809.64	172,809.64	172,809.64	172,809.64	172,809.64	Validado avances
2022	5	PUE220402202709	FORTAMUN		REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUAPAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	REHABILITACION DE CUAPAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	38	Capaxtla de Madero	de Madero	de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Madero	de 22037	200	Metros lineales	800	24/11/2022	23/12/2022	285,334.15	285,334.15	285,334.15	285,334.15	285,334.15	285,334.15	285,334.15	Validado avances
2022	5	PUE220402202673	FORTAMUN		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO A LAZARO CARDENAS DEL KM 0+000 AL KM 0+651.77 DE LA LOCALIDAD DE MADERO, CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO A LAZARO CARDENAS DEL KM 0+000 AL KM 0+651.77 DE LA LOCALIDAD DE MADERO, CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	38	Capaxtla de Madero	de Madero	de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Cuapaxtla y Madero	de 22032	200	Metros lineales	651.77	11/10/2022	09/12/2022	1,381,027.92	1,381,027.92	1,381,027.92	1,381,027.92	1,381,027.92	1,381,027.92	1,381,027.92	Validado avances
2022	5	PUE220202088719	FORTAMUN		REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UEB) EN LA LOCALIDAD DE CUAPAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UEB) EN LA LOCALIDAD DE CUAPAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	38	Capaxtla de Madero	de Madero	de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Madero	de 22011	200	Metros Cuadrados	182.39	05/05/2022	03/07/2022	298,049.39	298,049.39	298,049.39	298,049.39	298,049.39	298,049.39	298,049.39	Validado avances



ID ENTIDAD FEDERAL	ID ENTIDAD FEDERAL	TRIMESTRE	CICLO	ID MODALIDAD	ID PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO RECURSO	PROG_FND_COMV_ESP	INSTIUCION EJECUTORA	RENTIGRO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERCIDO	PAGADO	RESERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS		
38	38	2022	5	21	33	4		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Gasto	624	Division de terrenos y obras de urbanización	152073.70	152073.70	152073.70	152073.70	152073.70	152073.70	152073.70	152073.70	Alumbrado público. Se aplican rendimientos.	Validado	
38	38	2022	5	21	33	4		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Gasto	441	Apoyos a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mejoramiento de vivienda.	Validado	
38	38	2022	5	21	33	4		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Gasto	614	Division de terrenos y obras de urbanización	3470562.78	3470562.78	3470562.78	3470562.78	3470562.78	3470562.78	3470562.78	3470562.78	Pavimentaciones.	Validado	
38	38	2022	5	21	33	4		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Gasto	612	Edificación no habitacional	562007.77	1111378.42	1111378.42	1111378.42	1111378.42	1111378.42	1111378.42	1111378.42	1111378.42	Barda y aula en escuela.	Validado
38	38	2022	5	21	33	4		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Gasto	332	Servicios de ingeniería, arquitectura, diseño, actividades relacionadas	245340.00	245340.00	245340.00	245340.00	245340.00	245340.00	245340.00	245340.00	245340.00	Pago de estudios.	Validado
38	38	2022	5	21	33	4		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Gasto	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones	3282146.73	3282146.73	3282146.73	3282146.73	3282146.73	3282146.73	3282146.73	3282146.73	3282146.73	Drenaje, energía eléctrica y pozos.	Validado
38	38	2022	5	21	33	5	5	FORAMUN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gasto	581	Terrenos	2152369.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de terreno para unidad deportiva.	Validado
38	38	2022	5	21	33	5	5	FORAMUN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gasto	624	Division de terrenos y obras de urbanización	296758.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baños en arco de seguridad y camino.	Validado
38	38	2022	5	21	33	5	5	FORAMUN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gasto	358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	384474.12	384474.12	384474.12	384474.12	384474.12	384474.12	384474.12	384474.12	384474.12	Pago relleno.	Validado
38	38	2022	5	21	33	5	5	FORAMUN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gasto	853	Otros convenios	814235.49	394246.85	394246.85	394246.85	394246.85	394246.85	394246.85	394246.85	394246.85	Cerezo.	Validado
38	38	2022	5	21	33	5	5	FORAMUN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gasto	392	Impuestos y derechos	112658.59	113074.00	113074.00	113074.00	113074.00	113074.00	113074.00	113074.00	113074.00	CONAGUA	Validado
38	38	2022	5	21	33	5	5	FORAMUN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gasto	5	Municipio de Cupaxta de Madero	491.63	0	0	0	0	0	0	0	0	1-Programa	Validado
38	38	2022	5	21	33	5	5	FORAMUN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gasto	5	Municipio de Cupaxta de Madero	472.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1-Programa	Validado



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENT	ID_ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	GLO.	ID_RA	RAMO	ID_MODALIDAD	ID_PROGRAMA	TIPO_RECORSO	PROG_FND	CONV_ESP	RECTORIA	RENTES	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA	DESC_PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	COMPACTORA	ESTATUS	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	38	Cupaxta de Madero	33	Aportaciones Federales para Municipios	5	FORTAMUN	5	FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)	MUNICIPIO DE	Municipio de Madero	Gasto de inversión	541	Equipos Terrestres y Vehículos	0.00	1157800.00	1157800.00	1157800.00	1157800.00	1157800.00	1157800.00	1157800.00	1157800.00	Compactadora (camión de basura)	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	38	Cupaxta de Madero	33	Aportaciones Federales para Municipios	5	FORTAMUN	5	FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)	MUNICIPIO DE	Municipio de Madero	Gasto corriente	113	Sueldos base al personal permanente	780878.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pago de sueldos.	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	38	Cupaxta de Madero	33	Aportaciones Federales para Municipios	5	FORTAMUN	5	FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)	MUNICIPIO DE	Municipio de Madero	Gasto de inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	1592837.56	1592837.56	1592837.56	1592837.56	1592837.56	1592837.56	1592837.56	1592837.56	Drenaje.	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	38	Cupaxta de Madero	33	Aportaciones Federales para Municipios	5	FORTAMUN	5	FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)	MUNICIPIO DE	Municipio de Madero	Gasto de inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	172809.64	544889.07	544889.07	544889.07	544889.07	544889.07	544889.07	544889.07	544889.07	Pozo.	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	38	Cupaxta de Madero	33	Aportaciones Federales para Municipios	5	FORTAMUN	5	FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)	MUNICIPIO DE	Municipio de Madero	Gasto corriente	311	Energía eléctrica	3059103.42	2843100.08	2843100.08	2843100.08	2843100.08	2843100.08	2843100.08	2843100.08	2843100.08	Pago CFE. Se aplican rendimientos.	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	38	Cupaxta de Madero	33	Aportaciones Federales para Municipios	5	FORTAMUN	5	FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)	MUNICIPIO DE	Municipio de Madero	Gasto corriente	297	Relaciones y accesorios de equipo de defensa y seguridad	0.00	203000.00	203000.00	203000.00	203000.00	203000.00	203000.00	203000.00	203000.00	Equipamiento patrulla.	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	38	Cupaxta de Madero	33	Aportaciones Federales para Municipios	5	FORTAMUN	5	FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)	MUNICIPIO DE	Municipio de Madero	Gasto corriente	283	Prendas de seguridad nacional	390439.35	77293.28	77293.28	77293.28	77293.28	77293.28	77293.28	77293.28	77293.28	Equipos de radiocomunicación.	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	38	Cupaxta de Madero	33	Aportaciones Federales para Municipios	5	FORTAMUN	5	FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)	MUNICIPIO DE	Municipio de Madero	Gasto corriente	271	Vestuario y uniformes	0.00	279722.40	279722.40	279722.40	279722.40	279722.40	279722.40	279722.40	279722.40	Uniformes seguridad.	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	38	Cupaxta de Madero	33	Aportaciones Federales para Municipios	5	FORTAMUN	5	FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)	MUNICIPIO DE	Municipio de Madero	Gasto de inversión	612	Edificación no habitacional	105670.17	299211.94	299211.94	299211.94	299211.94	299211.94	299211.94	299211.94	299211.94	Unidad básica de rehabilitación.	Validado

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Clave del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Modificada	Meta Programada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fuño
2022	5	5	Puebla	Cuapaxtla de Madero	33	416 - Dirección General de Presupuesto A	FMS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	1004	169354	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	26.315	26.31	23.80952	110.53	Validado	
2022	5	5	Puebla	Cuapaxtla de Madero	33	416 - Dirección General de Presupuesto A	FMS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	1004	169772	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	68.421	68.42	71.42857	104.4	Validado	
2022	5	5	Puebla	Cuapaxtla de Madero	33	416 - Dirección General de Presupuesto A	FMS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	1004	170586	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	5.2631	5.263	4.7619	110.53	Validado	
2022	5	5	Puebla	Cuapaxtla de Madero	33	416 - Dirección General de Presupuesto A	FORTAMUN	1005	173169	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	6.3834	6.383	6.38344	100	Validado	
2022	5	5	Puebla	Cuapaxtla de Madero	33	416 - Dirección General de Presupuesto A	FORTAMUN	1005	174145	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado	
2022	5	5	Puebla	Cuapaxtla de Madero	33	416 - Dirección General de Presupuesto A	FORTAMUN	1005	174452	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3.6887	3.688	3.68877	100	Validado	
2022	5	5	Puebla	Cuapaxtla de Madero	33	416 - Dirección General de Presupuesto A	FORTAMUN	1005	174458	Componente	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado	
2022	5	5	Puebla	Cuapaxtla de Madero	33	416 - Dirección General de Presupuesto A	FORTAMUN	1005	174459	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado	

